

A thick yellow line starts with a white circle on the left, extends horizontally across the top, then curves down and right, then left, then down and right, ending with a yellow circle.

Toots Thielemans Panel

22/02/2022

Chef de Pôle: Laurent Borsellini
Pole Planner : Vincent Carel



Ordre du jour

1. Avancement du chantier
2. Mesures d'accompagnement
3. Gestion des points d'amélioration



Avancement du chantier


Vincent Carel



Avancement des travaux

Travaux de génie civil : Bd Lemonnier

- Travaux de renforcement du pertuis de Senne et déviation du collecteur dans le pertuis achevés
- Réalisation des pieux Kelly entre n°120 et 130 : en cours
- Installation de chantier Jet Grouting prévue en tête de chantier fin mars/début avril 2022




Panneaux de protection acoustique → 05/22 au + têt



Avancement des travaux

Travaux de génie civil : Palais du Midi


- Poursuite des essais de jet grouting dans le parking
- Jet grouting en cours au n°75 Stalingrad



Avancement des travaux

Travaux de génie civil : Av. de Stalingrad

- Travaux de recépage des barrettes et des parois moulées achevés (phase actuelle)
- Bétonnage de la dalle de toiture extrémité nord + travaux d'étanchéité achevés




Avancement des travaux

Travaux de génie civil : Av. de Stalingrad

- Phase préparatoire à la phase 2 avec rétrécissement temporaire de la largeur des trottoirs côté impair en cours
- Basculement de la circulation automobile du côté impairs avec chicane devant le Palais du Midi (phase 2) : aux environs du 18/03/2022



OPMERKING
Opheelpunt wijk 2,5m X 10m



Réaménagement des voiries

Av. de Stalingrad

- Demande de permis d'urbanisme pour le réaménagement de la voirie introduite par la Ville de Bruxelles



Avancement des travaux

Travaux de génie civil : Bd du Midi


- Déviation de la circulation routière sur les nouveaux collecteurs achevée



Avancement des travaux

Travaux de génie civil : Bd du Midi



- Déviation des flux dans les nouveaux collecteurs en cours



Avancement des travaux

Travaux de génie civil : Bd Jamar


- Travaux adaptation des voiries achevés (décembre 2021)
- Parois moulées en cours (phase 1)



Avancement des travaux

Travaux de génie civil : Bd Jamar

- Phase 2a intermédiaire 1 semaine du 23/03/2022 au 30/03/2022
- Basculement en phase 2 prévu début avril 2022 (travaux n°19 → Bd du Midi)
 - Retour à la situation 2021



2

Mesures d'accompagnement

Laurent Vermeersch



Gestion de la propreté

- Points de collecte avec fermeture: commande lancé pour boulevard Jamar côté Bara
- Phase 2: déplacement du point de collecte Lemonnier/Fontaine pour commerces Stalingrad pair
- Phase 2: trois petits points de collecte dans les rue F. Basse, Sallaert et Fontaine côté Terre Neuve pour riverains
- Augmentation de la fréquence des collectes pour les déchets des commerces par Bruxelles Propreté



Embellissement du quartier

- Pont du chemin de fer:
Installation de photos de Marie-Françoise Plissart sur espaces fenêtres côté Saint-Gilles
=> demande de permis en cours



Animations 2022

Centenaire Toots Thielemans

- Inscrire le chantier dans le programme pour le 100^{ième} anniversaire de Toots Thielemans
- En collaboration avec la Fondation Toots Thielemans, KBR et VisitBrussels
- Concerts dans des établissements du quartier (programmation hybride via asbl Jazz4You): procédure de candidature commerces en cours
- Habillage du chantier avec une expo plein air et une œuvre d'art 'harmonica'



Animations 2022



Visites de chantier

- **Groupe d'action communication: volonté d'organiser des visites de chantier**
- **Positionner chantier comme attraction**
- **Priorité aux riverains et commerçants du quartier**
- **Possibilité de collaborer avec des commerces du quartier**

Nouveau site metro3.be

- Plus complet
- Plus facile à naviguer et retrouver les informations
- Adapté pour visites via smartphone et tablet
- Graphisme mis à jour



Info chantier WhatsApp - werfinfo

1. Enregistrez le numéro de l'Ombudsman M3 : 0490/52 38 98
2. Envoyez via votre WhatsApp le message « INFO TT FR + votre nom, votre prénom »
3. Vous recevrez un message pour confirmer l'inscription.
4. Pour vous désinscrire, il vous suffit d'envoyer : STOP INFO TT.



1. Registreer het nummer van de Ombudsman M3 : 0490/52 38 98
2. Stuur via WhatsApp een bericht « INFO TT NL + uw naam + voornaam »
3. U ontvangt een bericht om uw inschrijving te bevestigen
4. Om zich uit te schrijven volstaat het om : STOP INFO TT.



Gestion des points d'amélioration

Samir Benelcaïd



Gestion des points d'amélioration

Etat d'avancement

Points clôturés relatifs au panel précédent :

- **Mobilité et Parking Sauvage carrefour Roger Vanderweyden et Avenue de Stalingrad :**
Réunion entre l'Ombudsman et l'inspecteur principal de la brigade Bike : Verbalisation plus intense pour les parkings sauvages
- **Zone de livraison Avenue de Stalingrad :** Mise en place d'une zone de livraison (nov 2021) pour les commerces d'agence de voyage
Les riverains ont souhaité la retirer finalement.
- **Comité d'habitants Lemonnier- Stalingrad (25/11/21)**
Plainte relative aux déplacements des camions sur Stalingrad : Demande de faire intervenir le camion brosse sur Stalingrad 2 x par jour → Camion brosse est passé mais pas régulièrement – On Hold Rappel fait à SM TOOTS + plainte relative à la propreté durant la phase de la Dalle (21/12/2021) Mise à jour 12/1/2022, plus aucune plainte,
- **Collectif habitants Stalingrad et Lemonnier (16-1-2022) + Commerçants du Stalingrad Village :** Nouvel emplacement arceaux vélos sur Stalingrad dans l'emplacement Stalingrad Village – occupe quatre places de parking : Demande urgente des commerçants et riverains de déplacer ces emplacements vélos sur le trottoir et non sur la voirie → demande a été faite à la VBXL pour les déplacer.

Gestion des points d'amélioration

Etat d'avancement

Points clôturés relatifs au panel précédent :

- Comité d'habitants Jamar : Rencontre organisée par la STIB sur le terrain, le 11.01.2022 en présence de 4 habitants, de la STIB, de SM TOOTS et de la Zone de Police – Midi.

Les sujets de cette réunion : La mobilité – La sécurité – La propreté : Réunion constructive avec toutes les parties.

→ suite à cette rencontre sur le terrain, une première réunion concernant les points évoqués par les riverains a été organisée réunissant la commune de Saint-Gilles, la Stib, Hub, l'ABP et la Police Zone Midi :

1. Dans le cadre du chantier, la Stib travaille de concert avec le Cabinet Maron, Bruxelles Propreté, la Commune de Saint-Gilles et hub.brussels afin de trouver des solutions concernant la thématique de la propreté.
2. Bruxelles Propreté effectue un travail de verbalisation continu afin d'assurer le respect des règles en vigueur.
3. Au cours du dernier trimestre 2021, un contrôle des terrasses a été effectué afin d'assurer le respect des règles en vigueur.
4. Au cours du dernier trimestre 2021, un contrôle a été effectué par le Service Propreté de Saint Gilles en collaboration avec la zone de police MIDI afin d'assurer le respect des règles en vigueur liés aux contrats commerciaux.
5. Le service de la propreté effectue un contrôle tous les mardis et jeudis un contrôle lors du nettoyage des zones "sans abris" aux alentours de la gare du Midi

Gestion des points d'amélioration

Etat d'avancement

Points clôturés relatifs au panel précédent :

6. Concernant le point relatif à l'éclairage public, une intervention a été exécutée en février afin d'effectuer la réparation d'un point lumineux cassé et la réorientation des luminaires en console sur les façades plus à la verticale, vers le passage de circulation piétonne.
7. La zone de Police du Midi passe désormais 1 à 2 x /jour dans la zone Jamar afin d'y assurer la sécurité et de veiller sur le situation parking.
8. La Stib communique systématiquement les plaintes à la Police afin d'assurer leur bon suivi.
9. Les partenaires rappellent que l'application Fix My Street constitue une excellent alternative à la prise en charge des plaintes en matière de propreté
10. Des remises à zéro préventives ont été effectuées le 24/12/21 et le 31/12/21 dans tous les points de collectes du chantier.
11. Une nouvelle réunion de suivi est prévue pour le 9 mars 2022.



**Merci de
votre attention**

